

от «06» июня 2024 г.

Календарный график выполнения работ

На работы капитального ремонта здания, расположенного по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица Строителей дом 28. Капитальный ремонт кровли будет выполняться над подъездами 6-6а (Блок Г), а также над магазином «Киви» (Блок Д) здания и будет состоять из следующих видов работ:

- замена покрытия кровли с локальным демонтажем;
- ремонт и локальная замена элементов кровли (отливы парапетов, замена воронок для сбора влаги);
- установка козырьков над вытяжными шахтами;
- ремонт и локальная замена ливневой канализации;

№ п/п	Наименование работ и затрат	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4
1	Уборка кровли, демонтаж отливов, демонтаж поврежденных участков кровли. Ремонт сливных воронок.	07.06.2024	20.06.2024
2	Грунтовка поверхности кровли	20.06.2024	30.06.2024
3	Нанесение первого слоя кровли	01.07.2024	14.07.2024
4	Нанесение второго слоя кровли	15.07.2024	30.07.2024
5	Монтаж отливов парапетов	01.08.2024	10.08.2024
6	Монтаж козырьков над вентиляционными шахтами технического этажа	05.08.2024	15.08.2024
7	Ремонт ливневой канализации на техническом этаже	12.08.2024	19.08.2024

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Товарищество собственников жилья «Строителей 28» адрес: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей 28, кв. 125 ИНН: 3305712872 , КПП: 330501001 БИК: 041708602 Банк: Владимирское отделение №8611 ПАО СБЕРБАНК Т. Владимир Расчетный счет: 40703810610000000787 Кор. счет №30101810000000000602  _____/К.А.Печников /	Подрядчик Индивидуальный предприниматель Лавров Вадим Сергеевич, адрес: 601900, обл. Владимирская, г Ковров, ул. Грибоедова, д.11, кв.97 ИНН: 330575122876, ОГРН: 317332800017762 Расчетный счет: 40802810710000014723 Кор. счет: 30101810000000000602 БИК: 041708602 Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК Т. Владимир  _____/ В.С. Лавров 6/10
---	---