

от «27» июня 2024 г.

Календарный график выполнения работ

На работы капитального ремонта кровли здания, расположенного по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица Строителей дом 28. Капитальный ремонт кровли будет выполняться над подъездами 1-5 (Блок БВ), здания и будет состоять из следующих видов работ:

- замена покрытия кровли с локальным демонтажем;
- ремонт и локальная замена элементов кровли (отливы парапетов, замена воронок для сбора влаги);
- ремонт и локальная замена ливневой канализации;

№ п/п	Наименование работ и затрат	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	2	3	4
1	Уборка кровли, демонтаж отливов, демонтаж поврежденных участков кровли.	01.07.2024	20.07.2024
2	Ремонт сливных воронок.	21.07.2024	30.07.2024
3	Грунтовка поверхности кровли	01.08.2024	10.08.2024
4	Нанесение первого слоя кровли	11.08.2024	25.08.2024
5	Нанесение второго слоя кровли	26.08.2024	10.09.2024
6	Монтаж отливов парапетов	01.09.2024	15.09.2024
7	Ремонт ливневой канализации на техническом этаже	10.09.2024	20.09.2024

ПОДПИСИ СТОРОН

<p>Заказчик Товарищество собственников жилья «Строителей 28»</p> <p>адрес: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Строителей 28, кв. 125</p> <p>ИНН: 3305712872, КПП: 330501001 БИК: 041708602 Банк: Владимирское отделение №8611 ПАО СБЕРБАНК г. Владимир Расчетный счет: 40703810610000000787 Кор. счет №30101810000000000602</p> <p> /К.А.Печников /</p>	<p>Подрядчик Индивидуальный предприниматель Лавров Вадим Сергеевич,</p> <p>адрес: 601900, обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Грибоедова, д.11, кв.97</p> <p>ИНН: 330575122876, ОГРН: 317332800017762 Расчетный счет: 40802810710000014723 Кор. счет: 30101810000000000602 БИК: 041708602 Банк: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК Г. Владимир</p> <p> / В.С. Лавров</p>
--	--

5/11