

Унифицированная форма № КС - 3  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД	Код		
	0322001		
Инвестор _____ по ОКПО			
Заказчик (Генподрядчик) _____ по ОКПО			
Подрядчик (Субподрядчик) _____ по ОКПО			
Стройка _____ по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	6	
	дата	03	06 2019
Вид операции			

Инвестор \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 (организация, адрес, телефон, факс)

ТСЖ "Строителей 28"  
 601911, Владимирская обл., г.Ковров, ул.Строителей, д.28,  
 кв.125. кв.21. ИНН/КПП 3305712872/330545001.Тел 8-900-  
 474-49-69

Заказчик (Генподрядчик) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 (организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Дорожник",  
 601910 РФ, Владимирская обл., г.Ковров,  
 ул.Грибоедова, д.76, корп.7. Тел.7-(49232)-4-00-60

Подрядчик (Субподрядчик) \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 (организация, адрес, телефон, факс)

ИНН/КПП 3305709439/330501001.

Стройка \_\_\_\_\_ по ОКПО  
 (наименование, адрес)

Владимирская обл., г.Ковров, ул.Строителей, д.№ 28.

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	6		
дата	03	06	2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления
1	26.06.2019

Отчетный период	
с	по
03.06.2019	26.06.2019

**СПРАВКА**

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		130 000,00	130 000,00	130 000,00
	в том числе:				
2	Устройство асфальтобетонного покрытия придомовой территории и установка бордюров				130 000,00
<b>Итого</b>					<b>130 000,00</b>
Сумма НДС					
<b>Всего с учетом НДС</b>					<b>130 000,00</b>

Заказчик (Генподрядчик) Председатель ТСЖ "Строителей 28"  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

С.В.Винниченко  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик (Субподрядчик) Директор ООО "Дорожник"  
 \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

А.А.Канифатов  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ТСЖ "Строителей 28"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дорожник"  
 Стройка - Владимирская обл., г.Ковров, ул.Строителей, д.28.  
 Объект - Проезжая часть

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	6
	дата
	03.06.2019
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	26.06.2019	03.06.2019	26.06.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за 2019 г.

Смета №, Устройство асфальтобетонного покрытия придомовой территории и установка бордюров

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 130,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12,084 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 55,8397 чел. час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
				5	6	7	8	9	10	11	12
			4					Эк.Маш.	З/пМех	Мат	
1	2	3									
Раздел 1.											



## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР68-14-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0,33	16363,7	5400	3507	1893	562	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	68,26	22,5258	155,71	3507,49				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,4	3,102						
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.час	9,4	3,102	595,85	1848,33		1848,33	561,71	
	2. 330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.час	28,2	9,306	4,75	44,2		44,2		
		Накладные расходы от ФОТ			104%*0,7		2962				
		Сметная прибыль от ФОТ			60%*0,9		2197				
		Всего с НР и СП				191,5	670		670		
2	ТССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза		3,5						
		НР 0%*0,7 от ФОТ									
		СП 0%*0,9 от ФОТ									
		Всего с НР и СП					670				
3	ТЕР01-01-006-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3 грунта		0,0475	39208,43	1862		1862	504	
		Затраты труда машинистов	чел.час	43,66	2,0739						
	1. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.час	43,66	2,0739	898,04	1862,45		1862,45	503,96	
		Накладные расходы от ФОТ			95%*0,7		335				
		Сметная прибыль от ФОТ			50%*0,9		227				
		Всего с НР и СП				42,93	3569		3569		
4	ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		83,125						
		НР 0%*0,7 от ФОТ									
		СП 0%*0,9 от ФОТ									
		Всего с НР и СП					3569				
5	ТССЦпг-03-21-01-018 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза	1 т груза		86,625	116,31	10075		10075	10075	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	1000 м3 грунта	0,0475	2845,85	135	135	46		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1886						
1.	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,1886	716,84	135,2	135,2	45,83		
		Накладные расходы от ФОТ		95%*0,7		31				
		Сметная прибыль от ФОТ		50%*0,9		21				
		Всего с НР и СП				187				
7	ТЕР01-02-027-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка полотна: выемок механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,095	14681,85	1395	1092	70		
		Затраты труда рабочих (ср 1,8)	чел.час	7,9097	138,01	1091,62				
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,2879						
1.	060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.час	0,1349	1091,46	147,24		32,78		
2.	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,058	716,84	41,58		14,09		
3.	120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,095	1204	114,38		23,09		
		Накладные расходы от ФОТ		80%*0,7		651				
		Сметная прибыль от ФОТ		45%*0,9		471				
		Всего с НР и СП				2517				
8	ТЕР01-02-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,02375	9405,87	223	223	75		
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,323						
1.	070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	0,2743	716,84	196,63		66,65		
2.	120901	Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.час	0,0487	549,45	26,76		8,82		
		Накладные расходы от ФОТ		95%*0,7		50				
		Сметная прибыль от ФОТ		50%*0,9		34				
		Всего с НР и СП				307				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕР01-02-003-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-02	1000 м3 уплотненного грунта		0,21375	1126,37	241		241	79	
	1. 120901	Затраты труда машинистов	чел.час	2,05	0,4382						
		Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т	маш.час	2,05	0,4382	549,45	240,77		240,77	79,35	
		Накладные расходы от ФОТ			95%*0,7		53				
		Сметная прибыль от ФОТ			50%*0,9		36				
		Всего с НР и СП					330				
10	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.20 см.	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,19	16870,44	3205	431	2763	607	11
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	15,72	2,9868	144,34	431,11				
		Затраты труда машинистов	чел.час	13,88	2,6372						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	4,29	0,8151	465,94	379,79		379,79	147,6	
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,77	0,3363	1204	404,91		404,91	81,72	
	3. 120911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.час	7,08	1,3452	1383,13	1860,59		1860,59	348,68	
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	0,74	0,1406	835,81	117,51		117,51	29,36	
	5. 411-0001	Вода	м3	5	0,95	12,08	11,48				11,48
		Накладные расходы от ФОТ			142%*0,7		1032				
		Сметная прибыль от ФОТ			95%*0,9		887				
		Всего с НР и СП					5124				
11	Прайс Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3		20,9	279,66	5845				5845
12	ТЕР27-04-006-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных	1000 м2 основания		0,086	42777,8	3679	463	3185	886	31
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	36,63	3,1502	146,99	463,05				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	44,75	3,8485						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.час	7,96	0,6846	465,94	318,98		318,98	123,97	
	2. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,82	0,1565	1204	188,43		188,43	38,03	
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	9,7	0,8342	790,45	659,39		659,39	174,18	
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.час	21,66	1,8628	938,66	1748,54		1748,54	482,84	
	5. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	2,96	0,2546	835,81	212,8		212,8	53,16	
	6. 121803	Распределители каменной мелочи	маш.час	0,65	0,0559	1012,69	56,61		56,61	13,58	
	7. 411-0001	Вода	м3	30	2,58	12,08	31,17				31,17



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,7 95%*0,9		1341 1153 6173				12
13	ТССЦ-408-0024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	16,25	692,57	11254				11254
14	ТЕР27-04-006-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных	1000 м2 основания	0,086	29349,16	2524	419	2084	588	21
	Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	33,15	2,8509	146,99	419,05				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29,53	2,5396						
	1. 030101 Автопогрузчики 5 т	маш.час	3,69	0,3173	465,94	147,84		147,84	57,46	
	2. 070149 Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59	0,2227	716,84	159,64		159,64	54,12	
	3. 120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,41	0,0353	1204	42,5		42,5	8,58	
	4. 120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	6,54	0,5624	790,45	444,55		444,55	117,43	
	5. 120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.час	13,34	1,1472	938,66	1076,83		1076,83	297,35	
	6. 121601 Машины поливомоечные 6000 л	маш.час	2,96	0,2546	835,81	212,8		212,8	53,16	
	7. 411-0001 Вода	м3	20	1,72	12,08	20,78				20,78
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,7 95%*0,9		1001 861 4386				
15	ТЕР27-04-006-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 до толщ.10 см.	1000 м2 основания	-0,43	1836,22	-790		-790	-233	
	Затраты труда машинистов	чел.час	2,51	-1,0793						
	1. 030101 Автопогрузчики 5 т	маш.час	0,83	-0,3569	465,94	-166,29		-166,29	-64,63	
	2. 120906 Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	0,86	-0,3698	790,45	-292,31		-292,31	-77,21	
	3. 120907 Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.час	0,82	-0,3526	938,66	-330,97		-330,97	-91,39	
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,7 95%*0,9		-232 -199 -1221				
16	Прайс Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	10,832	749,49	8118				8118
17	Прайс Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5-10 мм	м3	1,29	821,95	1060				1060



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ТЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Розлив вяжущих материалов	1 т		0,07	21015,92	1471		23	9	1448
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,66	0,0462						
		Автогудронаторы 3500 л	маш.час	0,33	0,0231	974,26	22,51		22,51	9,01	1448,61
3	1. 120101	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	т	1,03	0,0721	20091,66	1448,61				
		Накладные расходы от ФОТ			142%*0,7		9				
		Сметная прибыль от ФОТ			95%*0,9		8				
		Всего с НР и СП					1488				
19	ТЕР27-06-020-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия		0,086	25702,56	2210	570	1516	406	124
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	38,3	3,2938	173,16	570,35				
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	19,08	1,6409	887,75	2,31		2,31	0,63	
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,03	0,0026						
	2. 120500	Гудронаторы ручные	маш.час	1,4	0,1204	65,9	7,93		7,93		
	3. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.час	3,96	0,3406	790,45	269,23		269,23	71,12	
	4. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.час	11,51	0,9899	938,66	929,18		929,18	256,58	
	5. 121601	Машины поливочные 6000 л	маш.час	0,39	0,0335	835,81	28		28	6,99	
	6. 122000	Укладчики асфальтобетона	маш.час	3,19	0,2743	1010,13	277,08		277,08	71,1	
	7. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,0034	736,93	2,51		2,51		28,4
	8. 101-0782	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0062	0,0005	56795,93	28,4				15,75
	9. 101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0116	0,001	15750,78	15,75				77,82
	10. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,15	0,0129	6032,51	77,82				
		Накладные расходы от ФОТ			142%*0,7		970				
		Сметная прибыль от ФОТ			95%*0,9		834				
		Всего с НР и СП					4014				
20	ТЕР27-06-021-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02 до толщ. 5 см.	1000 м2 покрытия		0,172	50,41	9	3	2	4	
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	0,09	0,0155	173,16	2,68				
		Гудронаторы ручные	маш.час	0,17	0,0292	65,9	1,92		1,92		
	1. 120500	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0,0015	0,0003	15750,78	4,73				4,73





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,7 95%*0,9						
21	Прайс Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Т		11	4820,44	53025				53025
22	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м бортового камня		0,17	37996,94	6459	1972	108	28	4379
	Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	76,08	12,9336	152,48	1972,12				
	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,1156						
1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.час	0,68	0,1156	887,75	102,62		102,62	28,09	
2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,0068	736,93	5,01		5,01		
3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,0002	52225,86	10,45				10,45
4. 102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,17	0,0289	3573,76	103,28				103,28
5. 401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,9	1,003	4218,88	4231,54				4231,54
6. 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,06	0,0102	3532,45	36,03				36,03
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			142%*0,7 95%*0,9		1988 1710 10157				
23	Прайс Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.		17	390	6630				6630
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого по акту:										
Благоустройство (ремонтно-строительные)										
Погрузо-разгрузочные работы										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										
Перевозка грузов автотранспортом										
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)										
Автомобильные дороги										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы										
						128269	8457	27862	3627	91950
						10193				
						8242				
						19737				
						4239				
						3246				
						10075				
						2517				
						106890				
						146704				
						91950				
						27862				



Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ							12084				
Накладные расходы							10193				
Сметная прибыль							8242				
Коэффициент-дефлятор на 2 кв.2019 г. 146 704 * (1,012*1,013)							150394				
Компенсация НДС							23833				
<b>ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом</b>							<b>130 000</b>				

А.А. Канифатов  
расшифровка подписи

подпись

М.П.  
Должность

Сдал Директор ООО "Дорожник"

С.В. Винниченко  
расшифровка подписи

подпись

Должность

М.П.

Принял Председатель "Строителей 28"

ФИЛИАЛ № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. ВОРОНЕЖ		БИК	042007855
Банк получателя		Сч. №	30101810545250000855
ИНН 3305709439	КПП 330501001	Сч. №	40702810422510016216
ООО "ДОРОЖНИК"			
Получатель			

## Счет на оплату № 41 от 26 июня 2019 г.

Поставщик **ООО "ДОРОЖНИК", ИНН 3305709439, КПП 330501001, 601911, Владимирская обл, (Исполнитель) Ковров г, Грибоедова ул, дом № 76, корпус 7, тел.: +8 (49232) 4-00-60**

Покупатель **ТСЖ "СТРОИТЕЛЕЙ 28", ИНН 3305712872, КПП 330501001, 601915, Владимирская обл, Ковров г, Строителей ул, дом № 28, квартира 125, тел.: +7(900)4744969**  
(Заказчик):

Основание: **Договор подряда № 6 от 03.06.2019**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия придомовой территории и установка бордюров по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д. 28, по договору подряда № 6 от 03.06.2019г. (Окончательный расчет)			50 000,00	50 000,00

**Итого: 50 000,00**  
**Без налога (НДС) -**  
**Всего к оплате: 50 000,00**

Всего наименований 1, на сумму 50 000,00 руб.

**Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек**

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель

Канифатов А. А.

Бухгалтер

Канифатов А. А.

